

21/03/2024
4641 / 2024ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, 20300 Λουτράκι
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΠΛΗΡ.:ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:2744-3-60163, 169
Email: dimitrios.makridis@loutraki.gov.gr
a.stergiou@loutraki.gov.gr
e-protokollo@loutraki.grΕυρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
(Α΄ΦΑΣΗ)» με ΚΩΔ. MIS: 5074815

Ανάδοχος: ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ)»****Σύμφωνα με τις διατάξεις :**

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.4412/16, "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την υπ'αρ. πρωτ. 205303/13-11-2020 Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου-Δυτ.Ελλάδας & Ιονίων Νήσων
2. Την υπ' αριθ. 91104/ 5-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΠΤ7Λ1-ΒΥΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελ/σου σχετικά με την Ένταξη της Πράξης « ΑΝΑΠΛΑΣΗ Χ.Ζ.Λ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ)» με κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5074815 και την χρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του ΠΔΕ (Κωδικός Εναριθμού στο ΠΔΕ -: 2021ΕΠ02610029) για ποσό 4.999.964,96€
3. Την υπ'αρ. 165/31.5.2021 ΑΟΕ (ΑΔΑ:69Υ8ΩΛ3-49Λ) αποδοχής ένταξης της Πράξης από τον Δήμο ως φορέας Υλοποίησης
4. Την υπ'αρ. 57 / 4.6.2021 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (ΑΔΑ: 65Ν5ΟΞΔ1-ΗΔΘ) αποδοχής ένταξης της Πράξης ως Κύριος του Έργου.
5. Την από 31-5-2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (Δ.Λ.Τ. – ΔΗΜΟΥ Λ-Π-Αγ.Θ.)
6. Όλες τις σύννομες-εγκεκριμένες διαγωνιστικές διαδικασίες

7. Την με αριθ. 50219/13-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΤΑΟΡ1Φ-ΙΑΛ) απόφαση του Τμημ.Διοικητ.-Οικον. / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, όπου αναφέρεται ότι θεωρεί νόμιμη την υπ' αριθ. 114 /22-03-2022 Α.Ο.Ε. του Δήμου Λ-Π-Αγ. Θ. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου (α/α ΕΣΗΔΗΣ:183774) στην «ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.».
8. Την με αρ. πρωτ.: 147749 /05-05-2022 προέγκριση σύμβασης από την Ε.Υ.Δ. Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» (αρ. πρωτ. Δήμου 7546/06/05/2022)
9. Την από 31-05-2022 με αρ. πρωτ. 9480 (SYNV010662284) Σύμβαση μεταξύ του ΔΗΜΟΥ Λ-Π-Αγ.Θ. και της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης " ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ", ποσού 4.140.943,73 € (με Φ.Π.Α.)
10. Την προθεσμία αποπεράτωσης του έργου, σύμφωνα με τα τεύχη της μελέτης, που είναι ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες και λήγει την 31 -08- 2023
11. Την με αρ. πρωτ. 11365/27-06-2022 "Δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης" από τον Ανάδοχο για έξι (6) μήνες ήτοι έως την 29-02-2024
12. Την υπ.αρ. πρωτ. 249408 /21-7-2022 θετική γνωμοδότηση της Ε.Υ.Δ. του Προγράμματος "ΠΕΛ/ΣΟΣ" για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου έως την 31-12-2023 (ημερομηνία λήξης της Πράξης)
13. Την από 03-11-2023 (εμπρόθεσμη) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου για τέσσερις (4) μήνες (120 ημέρες) με αρ. πρωτ.. 20415
14. Την υπ'αρ. πρωτ. 420845 -01/12/2023 θετική γνωμοδότηση –προέγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης, από την Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ" με νέα ημερομηνία λήξης της σύμβασης την 30 Απριλίου 2024
15. Την υπ'αρ. 295 ΑΔΣ -18.12.2023 (ΑΔΑ:ΨΞΘΚΩΛ3-Ι49 & ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ014061816) του Δήμου Λ-Π-Αγ.Θ. για Παράταση του έργου έως την 30/04/2024
16. Την υπ'αρ. 128 ΑΔΣ Λ.Τ. -18.12.2023 (ΑΔΑ: 6ΤΒΥΟΞΔ1-ΖΕΥ) του Λιμενικού Ταμείου Λ-Π για Παράταση του έργου έως την 30/04/2024 κατόπιν και του υπ' αριθμ 3 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης.
17. Την υπ'αρ. πρωτ. 412585 -27/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος" μέσω της οποίας ο Δήμος θα αιτηθεί την συνέχεια της χρηματοδότησης της Πράξης από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027
18. Την χρηματοδότηση του έργου έως την 9-1-2024 (Απόφαση 6 /9-1-2024 του Υπ.Εθν. Οικονομίας & οικονομικών -Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων Έργων (ΑΔΑ: Ψ0ΕΙΗ-ΑΜΤ) προς εξόφληση του 7ου Λογαριασμού του έργου
19. Την εξόφληση του 7ου λογαριασμού την 25/1/2024 από τον Δήμο μας
20. Την υπ' αριθμ. 1720/1-2-2024 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση του έργου.
21. Την υπ' αριθμ 1750_2-2-24_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-για-διεξαγωγή-Διοικητικής-Παραλαβής για ΧΡΗΣΗ
22. Την υπ' Α.Π. :65260/ 29-02-2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙ "ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" (ΑΔΑ: Ψ6ΙΓΛ1-3ΔΡ)
23. Την από 21-2-24 υποβολή από τον Δήμο, αιτήματος χρηματοδότησης της Πράξης από το νέο ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης (ΣΧΕΤ 17) ως τροποποιήθηκε
24. Την από 14/02/2024 1η Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών στο Έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α' ΦΑΣΗ)» του Αναδόχου με αρ. πρωτ. Δήμου 2368 «με αιτιολογία ότι ο 8ος Λογ έπρεπε να είχε εξοφληθεί το αργότερο εντός του ενός (1) μήνα από την έγκρισή του (άρ. 152 παρ.10 Ν4412/2016) του Έργου .

Και επειδή:

25. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/16, "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
26. Έως και σήμερα δεν έχουν εξοφληθεί τόσο ο υπ'αρ. πρωτ.22126 /28-11-2023 **8ος Λογαριασμός** του έργου ποσού 356.130,60€ όσο και ο υπ'αρ. πρωτ.23582 /19-12-2023 **9ος Λογαριασμός** του έργου ποσού 469.882,46€ οι οποίοι εγκρίθηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία την 28-11-2024 & 19-12-2023 αντίστοιχα, σύμφωνα και με τις αναλυτικές επιμετρήσεις που τους συνοδεύουν
27. Ο Ανάδοχος στην ειδική δήλωση διακοπής αναφέρει υπαιτιότητα του κυρίου του έργου, αλλά λόγω της υπ'αρ. 412585 -27/11/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις πόλεων Σπάρτης και Λουτρακίου» για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα "Πελοπόννησος" μέσω της οποίας ο Δήμος αιτήθηκε (ΣΧΕΤ.23) την συνέχεια της χρηματοδότησης της Πράξης από το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και κατόπιν οδηγιών από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Ε.Υ.Δ.) Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΕΝ υποβλήθηκαν στο ΟΠΣ προς έγκριση πληρωμής τους έως και σήμερα

28. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 161 του Ν. 4412/2016: "4. Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ. 3 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης."

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (Α΄ΦΑΣΗ)»» συνολικού προϋπολογισμού 4.140.943,73 € (με ΦΠΑ), του Δήμου Λ-Π-Αγ. Θ., της αναδόχου εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ

Ο Αναπλ. Προϊστ Δ/σης Τ.Υ. & Υ.Δομ.

Δημήτριος Μακρίδης
Τοπογράφος Μηχ/κος ΠΕ-Α

Κοινοποίηση:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (κύριος του έργου)
2. ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ (ανάδοχος έργου)
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Πρόισταμένη Αρχή)
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Υ.
6. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
7. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ