


ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

5^ο χλμ. Θεσσαλονίκης Θέρμης
 Τ.Θ. 30, 570 01 Θεσσαλονίκη
 Τηλ. Κέντρο : 231 0 470200
 Fax : 231 0 475935-6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
 Αρμόδιος: Βλ.Σακουμπέντα

Θεσσαλονίκη, 09.10.2012

Αρ. Πρωτ. : Α338606
 Κωδ.Εγγρ. : P40/AD0000/102/ΕΣ/55825

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 Γενική Γραμματέα Πολιτισμού, κα Λίνα Μενδώνη,
 Μπουμπουλίνας 20-22
 Τ.Κ. 10682, Αθήνα
 Fax : 210-8201442

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI
 Δ/ντή Εταιρικής Επικοινωνίας,
 Δ. Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κο Ι. Βραχάτη
 Ποσειδώνος 48
 Τ.Κ. 20300 Λουτράκι
 Fax : 27440-60400

ΚΟΙΝ. : 1. Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κα Μ. Βλαζάκη
 2. Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, κα Ε. Γατοπούλου.
 3. Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, κ. Σ. Σιμόπουλο

ΘΕΜΑ: Προστασία όδευσης Αρχαίου Δίακου

Σχετ: επιστολή της 28^{ης}-09-2012 από CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI (Αρ. Πρωτ. ΕΟΑΕ Α337729/01-10-2012)

Σε συνέχεια της σχετικής επιστολής, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό σημείωμα για τις ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί από την πλευρά της ΕΟΑΕ όσον αφορά στο έργο του θέματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σύσκεψη προγραμματίσετε.

Με εκτίμηση



Ιωάννης Τσακλίδης
 Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνημμένα:

Ενημερωτικό σημείωμα (5 σελίδες)

Εσωτερική Διανομή:

1. Ε.Χ. Τομεάρχη Εκτέλεσης Έργων, κο Δ. Γεράρδη
2. Διεύθυνση Μελετών
3. Χρονολογικό Αρχείο





ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΛΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Ιστορικό

Τον Οκτώβριο του 2010, η ΕΟΑΕ ανέλαβε να συνδράμει εκ μέρους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (ΥΠΠΟΤ) στα πλαίσια του έργου «Προστασία, Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Αρχαίου Διολκού». Παρέλαβε δε από το ΥΠΠΟΤ (επιστολή με Αρ. Πρωτ. Υ.ΠΟ.Τ/ΔΑΑΜ/1985/91936/27-9-2010) σχέδια αποτύπωσης της θέσεως των αρχαίων επίγειων και υποθαλάσσιων καταλοίπων, το εγκεκριμένο από το ΚΑΣ Σχέδιο-Πλαίσιο για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαίου Διολκού που εκπονήθηκε από την ΔΑΑΜ και τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Προχώρησε επίσης στη συλλογή των υφιστάμενων στοιχείων (τοπογραφικών, γεωτεχνικών κ.α.) στην περιοχή του έργου από την Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) και προγενέστερους μελετητές. Τέλος πραγματοποίησε κοινή αυτοψία στο έργο με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να εκτιμήσει την υπάρχουσα κατάσταση και να προγραμματίσει τις μετέπειτα ενέργειες.

Τον Νοέμβριο του 2010 ανέθεσε την τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση στο εύρος κατάληψης των εκτιμώμενων έργων προστασίας καθώς και τη σύνταξη προμελέτης για την εξεύρεση της βέλτιστης τεχνικο-οικονομικά λύσης για την ανάπλαση του υποβάθρου έδρασης του μνημείου (μέρος του οποίου βρίσκεται καταποντισμένο στο νερό) και τη μακρόχρονη προστασία του έναντι διάβρωσης.

Τον Απρίλιο του 2010 ολοκληρώθηκε η προμελέτη και αφού παρουσιάστηκε και συζητήθηκε με τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΤ έγινε αποδεκτή και εγκρίθηκε με σχόλια με την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ37/100372/ 4303/24-10-2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν ομόφωνης απόφασης του ΚΑΣ.

Στα τέλη Φεβρουαρίου 2012, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, βρέθηκε χρηματοδότηση των απαιτούμενων μελετών από χορηγία της

 **ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

εταιρείας με διακριτικό τίτλο CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI (που παραχωρήθηκε αντί της καθιερωμένης χορηγίας του προς τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού -Περιβάλλοντος Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων κατόπιν πρωτοβουλίας και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του τελευταίου).

Στις αρχές Μαρτίου 2012, η ΕΟΑΕ προχώρησε στη διαμόρφωση της οριστικής μελέτης του έργου με βάση την εγκριθείσα από το ΚΑΣ προμελέτη. Στα τέλη Μαρτίου (29/03/2012), έγινε σύσκεψη στη Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης Μνημείων και Τεχνικών Έργων με φορείς του ΥΠΠΟΤ, παρουσία του καθ. Θ. Τάσιου (προέδρου της Εταιρείας Μελέτης της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-ΕΜΑΕΤ) του συμβούλου της μελέτης του έργου Dr-Ing Σαμψών Αζοράκου (Ε.Μ.Π.) και της ΕΟΑΕ. Στην σύσκεψη αυτή συζητήθηκαν λεπτομερώς τεχνικά και συμβατικά θέματα με στόχο την οριστικοποίηση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης. Καταγράφηκαν από την ΕΟΑΕ το σύνολο των παρατηρήσεων των εμπλεκομένων και αποστάλθηκαν στο ΥΠΠΟΤ.

Το ΥΠΠΟΤ συγκέντρωσε τα σχόλια των διαφόρων υπηρεσιών του και τα απέστειλε στην ΕΟΑΕ τον Ιούλιο του 2012 με τις υπ. αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΕ/62927/2844/941/1/5-07-2012 και ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/71981/3870/ 1027/18-07-2012 επιστολές του. Από τα σχόλια, προέκυψε η ανάγκη πρόσθετης σύσκεψης με το ΥΠΠΟΤ για να συζητηθούν, να διευκρινιστούν και να οριστικοποιηθούν τα θέματα που τέθηκαν από υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΠΑ στις προαναφερόμενες επιστολές του. Η σύσκεψη έγινε στις 12/9/2012 στα Γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η Εφαρεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων ζήτησε τη διεξαγωγή ηχοβολιστικών ερευνών για τον εντοπισμό αρχαίων καταλοίπων μέσα στο εδαφικό στρώμα στον πυθμένα της θάλασσας. Η ΕΟΑΕ ανέλαβε να διερευνήσει τη δυνατότητα (τεχνική και οικονομική) των ερευνών αυτών παράλληλα με την οριστικοποίηση της μελέτης η οποία συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΚΑΣ το συντομότερο δυνατόν. Διατυπώθηκε από την ΕΟΑΕ η ανάγκη για την εκτέλεση μικρού προγράμματος εδαφοτεχνικών ερευνών που απαιτούνται τόσο για την μελέτη του έργου όσο και για την πληρότητα του φακέλου του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής. Τέλος στην σύσκεψη αυτή οριστικοποιήθηκε η γενική διάταξη του έργου προστασίας του Διόλκου και δόθηκε εντολή στον Μελετητή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της μελέτης.

 **ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

2. ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος είναι να δημοπρατηθεί και υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατό ώστε να σταματήσει η συνεχιζόμενη φθορά του και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του μνημείου.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει να εκπονηθούν οι απαραίτητες μελέτες και να συνταχθούν τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης ώστε το έργο να αποκτήσει τέτοιο επίπεδο ωριμότητας που να μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη δημοπράτησή του. Οι μελέτες αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Οριστική μελέτη λιμενικού έργου προστασίας του Διολκού & Σχέδιο – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ)
2. Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
4. Τεύχη δημοπράτησης (Τεχνική περιγραφή, Τιμολόγιο, Προδιαγραφές, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -ΕΣΥ)

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το προς δημοπράτηση έργο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- τον εντοπισμό, αλίευση από το βυθό και εναπόθεση σε κατάλληλα διαμορφωμένες εργοταξιακές εγκαταστάσεις των στοιχείων (μελών) του αρχαίου μνημείου
- την κατασκευή του έργου ανάπλασης του υποβάθρου έδρασης και των έργων μακροχρόνιας προστασίας της στεριάς έναντι διάβρωσης.

Οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης των μελών και οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου δε θα εντάσσονται στο προς δημοπράτηση έργο, θα γίνουν δε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ).

Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου λιμενικού έργου έγινε με γνώμονα την κατασκευή του με χερσαία μέσα έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητο από τις δεσμεύσεις που

**ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.**

υπάρχουν λόγω διέλευσης των πλοίων (η διώρυγα κλείνει μόνο μια φορά την εβδομάδα για συντήρηση) και να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.

5. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

Εκπονείται ήδη η οριστική μελέτη του λιμενικού έργου και είναι υπό αναμόρφωση με βάση τα συμφωνηθέντα στις συσκέψεις μεταξύ ΥΠΑΙΘΠΑ και ΕΟΑΕ.

Είναι υπό ανάθεση η γεωτεχνική έρευνα, η γεωτεχνική μελέτη και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 10, παρ. 2, περ (στ) του Ν. 3316/2005). Στα πλαίσια της γεωτεχνικής μελέτης, πρόκειται επίσης να γίνει υποθαλάσσια αυτοψία και φωτογράφιση του βυθού από μηχανικό για τη καταγραφή της υφιστάμενης σύστασης και σχετικής πυκνότητας των ιζημάτων του.

Είναι επίσης υπό ανάθεση η εκτέλεση ηχοβολιστικών ερευνών για να εντοπιστούν αρχαία κατάλοιπα του Διόλκου εντός της εδαφικής στρώσεως στον πυθμένα της θάλασσας. Ο εντοπισμός αυτός θα βοηθήσει στην εκτίμηση του χρόνου και του κόστους των εργασιών της αλίευσης των μελών από το βυθό, οι οποίες αποτελούν μέρος του αντικειμένου του προς δημοπράτηση έργου.

Έχουν διαμορφωθεί κατ'αρχήν τα Τεύχη Δημοπράτησης (πλην της ΕΣΥ) και απαιτείται ο εμπλουτισμός/συμπλήρωσή τους με στοιχεία των μελετών όπως αυτές ολοκληρωθούν καθώς και από στοιχεία και προδιαγραφές που θα παρασχεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με τον εντοπισμό, αλίευση και εναπόθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων που βρίσκονται στο βυθό και τις απαιτούμενες εργοταξιακές εγκαταστάσεις για τη συντήρηση του μνημείου.

6. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων εργασιών. Σημειώνεται ότι στο παρακάτω χρονοδιάγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι χρόνοι έγκρισης της μελέτης του έργου από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) καθώς και η έγκριση της


ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Περιβαλλοντικής Μελέτης από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Αυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΟΚΤ. 2012	ΝΟΕΜ. 2012	ΔΕΚ. 2012	ΙΑΝ. 2013
Οριστική μελέτη λιμενικού έργου	████████████████████			
Υποβολή στο ΥΠΠΟΤ για έγκριση από ΚΑΣ			◇	
Γεωτεχνική έρευνα*	████████████████████			
Γεωτεχνική μελέτη	████████████████████			
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)	████████████████████			
Υποβολή της ΜΠΕ στην αρμόδια για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Υπηρεσία **				◇ **
Ηχοβολιστικές έρευνες***	████████████████████			
Τεύχη Δημοπράτησης****	██			

* για την εκτέλεσή τους, πέρα από τη σχετική άδεια που δόθηκε από την Εφορεία Ενόλιων Αρχαιοτήτων (Φ18/3/4847/25-09-2012), θα πρέπει να ενημερωθεί ΑΕΔΙΚ και Λιμεναρχείο.

** δεξ επισήμανση προηγούμενης σελίδας

*** για την έναρξή τους αναμένουμε τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Ενόλιων Αρχαιοτήτων

**** Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί ποιο Υπουργείο και ποια Υπηρεσία του θα είναι ο φορέας δημοπράτησης του έργου. Σύμφωνα με τα πρακτικά της σύσκεψης της 29/3/2012 μεταξύ ΕΟΑΕ και ΥΠΠΟΤ, αυτό θα αποφασιστεί μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης. Το τεύχος ΕΣΥ (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) θα οριστικοποιηθεί από τον φορέα υλοποίησης του έργου. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών θα συνταχθεί σε συνεργασία της ΕΟΑΕ με τις υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού.